

(様式1)

深 教 学 管

平成30年8月23日

文部科学大臣 殿

北海道深川市長 山下 貴史 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

深川市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成27年度～平成29年度（3年間）

（担当）

深川市教育委員会学務課

住所：北海道深川市2条17番17号

電話：0164-26-2332

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成30年8月

(2) 評価の方法

本市内部において事後評価を実施した。
この結果は、本市ホームページにおいて9月に公表する予定。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画していた事業については概ね計画どおり実施することができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

深川中学校においては、鉄筋の被り厚さの不足、コンクリートの中性化が進み耐力度点数が低かったが、全面改築により、教育条件の改善を図ることができた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

| |
|--|
| |
|--|

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

| |
|--|
| |
|--|

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

| |
|--|
| |
|--|

(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

| |
|--|
| |
|--|

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

平成31年1月深川中学校校舎・屋内運動場を取り壊し予定

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

| 学校等の名称 | 目標 | 事業区分 | 整備方針 | | | | 事業完了 年月日 | (実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記) |
|-------------|-----|------|-------|----------|----------|------------------|-------------|--|---|
| | | | 事業単位 | 建物 区分 | 構造 区分 | 全事業期間 (契約～完成) | | | |
| 深川中学校(Ⅰ期工事) | (1) | 01 | 危険改築 | 屋 | R | H27.7～H30.3 | H30.3.15 | H30年度に単費で屋内運動場の解体工事を施工している。 H31.1.31とりこわし予定 | |
| 深川中学校(Ⅱ期工事) | (1) | 01 | 危険改築 | 屋 | R | H27.7～H30.3 | H30.3.15 | | |
| 深川中学校(Ⅰ期工事) | (1) | 03 | 不適格改築 | 屋 | R | H27.7～H30.3 | H30.3.15 | | |
| 深川中学校(Ⅱ期工事) | (1) | 03 | 不適格改築 | 屋 | R | H27.7～H30.3 | H30.3.15 | | |
| 深川中学校(Ⅰ期工事) | (1) | 01 | 危険改築 | 校 | R | H28.12～H30.3 | H30.3.15 | | H30当初予算において交付決定を受け校舎改築のⅢ期工事として解体工事を施工している。 H31.1.31とりこわし予定 |
| 深川中学校(Ⅱ期工事) | (1) | 01 | 危険改築 | 校 | R | H28.12～H30.3 | H30.3.15 | | |