平成29年度　最終処分場維持管理状況報告書　その１

施設設置者名	北海道深川市				
施設名	深川市一般廃棄物最終処分場（旧）				
施設所在地	深川市一已開進、達布				
許可(届出)年月日	昭和60年7月23日	許可番号	－	技術管理者名	
埋立地面積	71,340㎡	埋立容量	262,006m3	しゃ水工	透水係数1.0×10^{-5}cm/Secの地盤による
浸出水処理施設規模	調整池（1,000m3）	浸出水処理方式	下水道投入		
埋立対象廃棄物	可燃物、不燃物、事業系一般				

○　埋立状況

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	計
直接埋立ごみ量（t）		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	収集ごみ													0.00
	直搬ごみ（一廃）													0.00
	直搬ごみ（産廃）													0.00
焼却残渣（t）														0.00
中間処理残渣（t）														0.00
埋立ごみ量（ｔ）														0.00
埋立ごみ量（m3）														0.00
覆土量（m3）														0.00
埋立容量（m3）		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

※　前年度末の埋立残余容量

○　地下水、放流水等の状況

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
浸出水	pH		6.7			6.9			6.8			6.6		
	BOD(mg/L)		1.8			1.8			1.4			3.6		
	SS(mg/L)		51.0			74.0			46.0			63.0		
	窒素含有量(N-mg/L)		78.0			100.0			69.0			69.0		
放流水	pH													
	BOD(mg/L)													
	SS(mg/L)													
	窒素含有量(N-mg/L)													
地下水	電気伝導率(上流)	18.0	16.0	16.0	28.0	20.0	24.0	23.0	24.0	24.0	13.0	13.0	9.6	
	電気伝導率(下流)	14.0	15.0	13.0	16.0	15.0	16.0	17.0	16.0	16.0	17.0	16.0	17.0	
	塩化物ｲｵﾝ(上流)	13.0	7.0	4.0	5.0	2.0	2.0	3.0	4.0	5.0	4.0	4.0	10.0	
	塩化物ｲｵﾝ(下流)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	10.0	

注１）　排水基準等に係る項目（基準省令第1条第2号第14号ハ(2)に規定する項目を除く）、地下水等検査項目について水質測定を実施した場合は、計量証明
添付すること。

○　その他施設の状況

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
悪臭の発散状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
害虫等の発生状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
覆土の状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
ごみの飛散、流出	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
浸出水の内部貯留	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
法面、擁壁等の崩壊	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	

平成２９年度　最終処分場維持管理状況報告書　その２

施設設置者名	北海道深川市				
施設名	深川市一般廃棄物最終処分場（新）				
施設所在地	深川市一已町字一已379-29,-31,-32,-123,-140,-177,2511-48,2513-10				
許可(届出)年月日	平成14年8月8日	許可番号	－	技術管理者名	
埋立地面積	７，２００㎡	埋立容量	３８，４００m3	しゃ水工	遮水シート（二重構造）
浸出水処理施設規模	調整池（1,200m3）	浸出水処理方式	下水道投入		
埋立対象廃棄物	不燃ごみ、中間処理残渣、焼却灰				

○　埋立状況

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	計
直接埋立ごみ量（t）		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	収集ごみ													0.00
	直搬ごみ（一廃）													0.00
	直搬ごみ（産廃）													0.00
焼却残渣（t）														0.00
中間処理残渣（t）		52.24	40.84	51.02	115.93	42.34	40.40	55.08	50.71	39.13	36.52	15.25	34.48	573.94
埋立ごみ量（ｔ）		52.24	40.84	51.02	115.93	42.34	40.40	55.08	50.71	39.13	36.52	15.25	34.48	573.94
埋立ごみ量（m3）		48	37	47	106	39	37	50	46	36	33	14	31	524
覆土量（m3）		20	16	20	45	16	15	22	20	15	14	5	13	221
埋立容量（m3）		68	53	67	151	55	52	72	66	51	47	19	44	745

※　前年度末の埋立残余容量　　24,108m3

○　地下水、放流水等の状況

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
浸出水	pH													
	BOD又はCOD(mg/L)													
	SS(mg/L)													
	窒素含有量(mg/L)													
放流水	pH													
	BOD又はCOD(mg/L)													
	SS(mg/L)													
	窒素含有量(mg/L)													
地下水	電気伝導率(上流)	14.0	15.0	13.0	16.0	15.0	16.0	17.0	16.0	16.0	17.0	16.0	17.0	
	電気伝導率(下流)	19.0	14.0	14.0	15.0	15.0	16.0	18.0	18.0	17.0	17.0	16.0	18.0	
	塩化物ｲｵﾝ(上流)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	10.0	
	塩化物ｲｵﾝ(下流)	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	10.0	10.0	10.0	9.0	10.0	10.0	10.0	

注１）　排水基準等に係る項目（基準省令第1条第2号第14号ハ(2)に規定する項目を除く）、地下水等検査項目について水質測定を実施した場合は、計量証明書を
添付すること。

○　その他施設の状況

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
悪臭の発散状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
害虫等の発生状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
覆土の状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
ごみの飛散、流出	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
浸出水の内部貯留	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
法面、擁壁等の崩壊	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	